

PROTOKÓŁ Nr 6/07

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu w dniu 27 czerwca 2007 roku.

Na posiedzeniu obecni:

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. Tadeusz Krasowski | Z-ca Przewodniczącego Komisji |
| 2. Piotr Dołubizno | Członek Komisji |
| 3. Adam Derewońko | Członek Komisji |
| 4. Jan Szmurło | Członek Komisji |

Nieobecna usprawiedliwiona, Pani Grażyna Płonowska – Przewodnicząca Komisji

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Krzysztof Jaworowski | Wójt Gminy |
| 2. Wojciech Łukasz Jakubowski | Sekretarz Gminy |
| 3. Piotr Paprocki | Kierownik Referatu BGRŚ |

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza informacji o stanie przygotowań do realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 roku.
4. Sprawy różne.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

Ad. 1.2 Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu Pan Tadeusz Krasowski o godz. 8³⁰ otworzył posiedzenie Komisji, powitał przybyłych na posiedzenie jej członków, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Kierownika Referatu BGRŚ oraz na podstawie listy obecności stwierdził quorum. Następnie przedstawił porządek posiedzenia i zwrócił się do członków komisji o zgłaszanie ewentualnych poprawek i propozycji zmian do porządku. Wobec braku wniosków i propozycji poddał pod głosowanie proponowany porządek, który w głosowaniu jawnym głosami 4 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0, Komisja przyjęła jednogłośnie.

Ad.3 Wójt Gminy Krzysztof Jaworowski poinformował, iż zgodnie z planem pracy Komisji na 2007 r. członkowie komisji w dniu dzisiejszym przeprowadzą analizę informacji o stanie przygotowań do realizacji zadań inwestycyjnych na rok bieżący. Następnie przedstawił kolejno zadania inwestycyjne, które były rozpoczęte w roku ubiegłym jednak ze względu na warunki atmosferyczne i okres pory zimowej przerwane. Podpisano wówczas aneksy do umów przedłużające termin realizacji do końca maja br.

1. Przebudowa drogi gminnej we wsi Kalnica. Zakończono realizację w maju br. Koszt inwestycji 162 427,80 zł Wykonano warstwę z betonu asfaltowego na odcinku 654 m, szerokości 4 - 5m i grubości 5 cm. Zadanie zrealizowano ze środków własnych.
2. Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzeźnica. Zakończono realizację w maju br. Koszt inwestycji 304 091,53 zł Wykonano warstwę z betonu asfaltowego na odcinku 1093 m, szerokości 5m i grubości 5 cm. Zadanie zrealizowano ze środków własnych.
3. Przebudowa drogi gminnej Pace – Kiersnowo. Zakończono realizację w maju br. Koszt inwestycji 434 453,22 zł Wykonano warstwę z betonu asfaltowego na odcinku 1131 m, szerokości 5m i grubości 5 cm. Zadanie zrealizowano ze środków własnych. Pozostał jeszcze do wykonania drugi etap przez wieś Pace około 400 m.
4. Przebudowa drogi gminnej Ferma – granica gminy Nowe Piekuty. Zakończono realizację w maju br. Koszt inwestycji 393 201,73 zł Wykonano 2 warstwy z betonu asfaltowego na

- odcinku 830 m warstwę wiążącą i 813 m warstwę ścieralną, szerokość 5m i łączną grubość 9 cm. Zadanie zrealizowano ze środków własnych.
- Przebudowa drogi gminnej Puchały Stare – Widźgowo. Zakończono realizację w maju br. Koszt inwestycji 397 672,96 zł Wykonano warstwę z betonu asfaltowego na odcinku 1190 m, szerokości 5m i grubości 5 cm. Zadanie zrealizowano ze środków własnych. Łączny koszt 1 691 847,24 zł.
 - Wykonano modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chojewo poprzez nawiezienie warstwy żwiru grubości 20 cm i szerokości 5 m oraz długości 920 m. Koszt inwestycji 90 000,00 zł. Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (Fundusz Ochrony i Rekultywacji Gruntów Rolnych) w kwocie 40.000,00 zł.

Inne zrealizowane zadania inwestycyjne:

- remont świetlicy wiejskiej w Załuskich Koronnych polegający na: wycięciu drzew oraz krzewów wokół budynku, wywiezieniu karp i gałęzi na wysypisko śmieci, nawiezieniu ziemi i wyrównaniu terenu, zasianiu trawy, miejscowej wymianie szalówki na zewnętrznych ścianach budynku ok. 2m², usunięciu starej farby oraz mchu z zewnętrznych ścian budynku, dwukrotnym pomalowaniu ich drewnochronem oraz farbami olejnymi, szpachlowaniu fundamentu oraz nałożeniu tynku strukturalnego, pomalowaniu stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu chodnika z kostki brukowej o wymiarach 1,3mx10,6m.
- w trakcie realizacji jest przebudowa schodów przed świetlicą wiejską w Kadłubówce. Dwa lata temu położono gres na schodach. Z uwagi na zły stan schodów płytki podpadały razem z warstwą kleju i starego cementu i trzeba to naprawić.
- przeprowadzono generalny remont hydroforni w Brzeźnicy / wymieniono niektóre urządzenia, docieplono budynek i pomalowano elewację. Obecnie takie same prace są wykonywane w hydroforni w Kalnicy.

Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji:

- Przebudowa drogi gminnej Domanowo – Pietraszki – Glinnik. Realizacja inwestycji zaplanowana na dwa etapy w latach 2007 i 2008. Koszt inwestycji około 2 000 000,00 zł Inwestycja obejmuje wykonanie dwu warstw z betonu asfaltowego na odcinku 5,14 km, szerokości 5m i grubości 9 cm. Na realizację tej inwestycji Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa po uruchomienie programów operacyjnych.
Na realizację w/w inwestycji Gmina ubiegała się o dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa w wysokości 85 % wartości inwestycji. Wnioski przeszły ocenę formalno – merytoryczną w Urzędzie Marszałkowskim, jednak decyzją Zarządu Województwa znalazły się na liście rezerwowej
- Opracowano 3 komplety dokumentacji projektowych na budowę zbiorczych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek i Majorowizna. Sprawa jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Szacowany koszt inwestycji 2 173 214,77 zł. Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa po uruchomienie programów operacyjnych.
- Opracowano 16 kompletów dokumentacji projektowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Kalnica i Nowosady. Szacowany koszt inwestycji 250 000,00 zł. Gmina otrzymała umorzenie ostatniej raty pożyczki w kwocie 100 000,00 zł przez WFOŚiGW pod warunkiem przeznaczenia tej kwoty na cel związany z ochroną środowiska. Inwestycja musi zostać zrealizowana do końca 2007 r.
- Wykonano sześć podkładów geodezyjnych na opracowanie dokumentacji projektowych dróg gminnych: Bronka do drogi powiatowej, odcinek 2,35 km; Domanowo ul. Cmentarna odcinek około 500 m; Szmurły odcinek około 650 m; Ferma odcinek około 300 m; Mień, ul. Piłsudskiego odcinek około 1 km; droga gminna od granicy Miasta Brańsk w kierunku

- Kiersnowa i wieś Kiersnówek z budową mostu na rzece Bronka odcinek około 7 km. W chwili obecnej jest ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowych na powyższe drogi gminne. Szacowany koszt opracowania dokumentacji około 100 000,00 zł. Termin wykonania dokumentacji do 15 października oraz do 28 grudnia 2007 r.
5. Opracowano dwa komplety dokumentacji projektowych na drogi gminne we wsi Nowosady odcinek 1 km oraz we wsi Załuskie Kościelne odcinek 335 m. Szacowany koszt inwestycji 691 tys. zł i 213 tys. zł. W miejscowości Załuskie projektowana droga wykracza poza pas drogowy, w związku z czym zachodzi konieczność podziału i nieznacznego wywłaszczenia kilku nieruchomości. Sprawa jest w toku.
 6. Renowacja zbiornika wodnego we wsi Glinnik. Koszt zadania 105 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane po uruchomieniu środków z funduszy unijnych.
 7. Remont boisk sportowych w Mniu, Oleksinie i Świrydach. Koszty około 400 tys. zł. Zadania zostaną zrealizowane po uruchomieniu środków z funduszy unijnych.
 8. Na wykonanie remontów świetlic wiejskich w Mniu, Patokach, Klichach, Holonkach, Kiersnowie i Spieszynie będą składane wnioski o dofinansowanie, do wysokości 75 % kosztów kwalifikowalnych, ze środków unijnych po uruchomieniu programów operacyjnych.
 9. Przeznaczono kwotę 650 tys. zł jako 50 % udział Gminy Brańsk w szacowanych kosztach przebudowy drogi powiatowej Popławy – Oleksin dla Powiatu Bielskiego, odcinek około 3 km.
 10. Zakupiono grunty we wsi Świridy o powierzchni 3,79 ha za kwotę 110 tys. zł z przeznaczeniem pod żwirownię. W chwili obecnej trwa proces zmierzający do uzyskania pozwolenia na wydobywanie kruszywa.
 11. Rozbudowa budynku urzędu gminy. Zgodnie z umową do 30 czerwca br. zostanie opracowana dokumentacja projektowa.
 12. Budowa sal gimnastycznych w Oleksinie i Glinniku. Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa po uruchomieniu programów operacyjnych.

Po wnikliwej analizie prowadzonych inwestycji komisja ustaliła, iż zaplanowane zadania dotyczące asfaltowania dróg gminnych w roku 2007 zostały w całości zrealizowane. Rozstrzygnięcia przetargów na wyłonienie wykonawców budowy dróg w 2006 roku na pewno przyniosły duże oszczędności finansowe zwłaszcza po ostatnich podwyżkach materiałów budowlanych.

Komisja dobrze oceniła stan przygotowań do inwestycji planowanych.

Korzystnym posunięciem było uzgodnienie ze Starostwem w Bielsku Podlaskim 50% dofinansowanie przez Gminę Brańsk budowy dróg dojazdowych w tym drogi Popławy – Oleksin. Jest ogłoszony przetarg i wszystko wskazuje na to, że droga jeszcze w tym roku zostanie wyremontowana. To wielki sukces dla gminy, gdyż na przebudowę tej drogi mieszkańcy czekali wiele lat. Odcinek drogi powiatowej od wsi Klichy w kierunku wsi Widźgowo przy Ośrodku Zdrowia prawdopodobnie również zostanie przyjęty przez Powiat do realizacji w 2007 roku.

Ad. 4 -5 Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski:

1. Radny Piotr Dołubizno zwrócił się z pytaniem do Wójta, dlaczego dzieci obecnie w okresie wakacji nie mogą korzystać z hali sportowej w budynku szkolnym i boiska w miejscowości Domanowo?

Odpowiedzi na pytanie udzielił wójt gminy: ...” są ustalenia dyrektora szkoły, że w okresie wakacji klucze do wejścia na teren szkolny są u sprzątaczk. Uczniowie, którzy chcą skorzystać z boiska, pobierają i oddają klucze za pokwitowaniem u Pani Dudzińskiej.

Z uwagi na wcześniejsze ekscesy na terenie szkoły / minn. połamane ławeczki, pobite butelki, pełno “petów” od papierosów / zmusiły do zastosowania kontroli nad korzystaniem z terenu szkolnego. Nie może być tak, że ktoś wchodzi na teren szkolny robi bałagan i za to nie odpowiada. W okresie wakacji we wszystkich szkołach będą pełnione dyżury przez nauczycieli i w tych godzinach będzie można korzystać z budynków szkolnych. Informacje

o dyżurach i u kogo są klucze znajdują się na tablicach informacyjnych w szkołach”..
Radny Dołubizno otrzymał informację o dyżurach w szkole w Domanowie.

Ad. 6 Wobec wyczerpania porządku posiedzenia, Zastępca Przewodniczącego Komisji RGOBiT Pan Tadeusz Krasowski o godz. 10²⁰ zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant:

Alina Adamczyk

Z-ca Przewodniczącego Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Oświaty,
Budownictwa i Transportu

Tadeusz Krasowski